УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ № 653 Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора

_____(Е.Н. Шубина.)

«___» _____ 2018 г.

План адаптации для МГН объекта
Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.5, корп.1, литер А
на период 2018-2026 г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ЭТАП работы*	Необходимое финанси-рование тыс.руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	**Организационные мероприятия:**					
1.1	Разработать порядок пропуска автотранспорта инвалидов на территорию школы	К,О,С,Г,У	+			
1.2	Очищать поверхность входной группы в осенне-зимний период.	К,О,С,Г,У	+			
1.3	Провести обучение персонала по программе «Работа с инвалидами и маломобильными группами населения по обеспечению доступности объекта и социальных услуг»	К,О,С,Г,У	+			
1.4	Определить место для нахождения собаки-проводника (при наличии соответствующего документа, подтверждающего ее специальное обучение).	С	+			
1.5	В случае использования беспроводных вызывных устройств, регулярно проверять их работоспособность (завести журнал результатов проверки работоспособности).	К,О,С,Г,У	+			
1.6	Обратиться в соответствующие организации с целью обустройства покрытия пешеходной дорожки/тротуара со стороны пр. Мечникова из твердых материалов и	К,О,С,Г,У	+			

	выделенного пешеходного пути от остановок общественного транспорта до входа в школу.					
1.7	Разработать документ по пожарной безопасности, включающий в себя специальные условия по эвакуации ММГН, с расчетом рисков	К,О,С,Г,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
1.8	создать комиссию по созданию доступной среды на объекте (в состав комиссию обязательно должны быть включены представители общественных объединений инвалидов) Назначить ответственных лиц по организации работы по обеспечению доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения Утвердить соответствующие инструкция для сотрудников, работающих с инвалидами и маломобильными группами населения .	К,О,С,Г,У	+			
2.	**Приобретение технических средств адаптации:**					
2.1	Закупка вертикального и наклонного с криволинейной траекторией подъемников для инвалидов.	К	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.	**Ремонтные работы:**					
3.1	**По входу в здание**					
3.1.1	Провести работы по благоустройству прилегающей территории. Обеспечить ровное покрытие, наличие освещения, бортиков вдоль газонов, съездов в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей	К,О,С,Г,У	+			
3.1.2	Обустроить места отдыха	К,О,С,Г,У	+			
3.1.3	Обустроить тактильно-контрастные указатели перед наружными лестницами	С	**2 этап адаптации**	**Согласно сметной документации**	**2026**	**Т.И.Гордеева**
3.1.4	Обозначение крайних ступеней лестницы/ одиночных	О,С,Г,У	+			

	ступеней контрастными полосами.					
3.1.5	Установка входных дверей в соответствии с действующими требованиями нормативных документов (ширина от 0,9 до 1,2 м, наличие смотровой панели, контрастной маркировки на ней, отсутствие порога, установка доводчиков).	К,О,С,Г,У	+			
3.1.6	Расположить кнопки вызова персонала на высоте от 0,85 м до 1,1 м, в доступном для инвалида на кресле-коляске месте.	К	+			
3.1.7	Выделить дверные ручки контрастным по отношению к окружающему пространству цветом	К,О,С,Г,У	+			
3.1.8	Установить ограждения на перепадах высот более 0,45 м	К,О,С,Г,У	+			
3.2	**По путям движения в здании**					
3.2.1	Убрать или снизить пороги до высоты, не превышающей 0,014, увеличить проходы до 0,9 м.	К,О,С,Г,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.2	Контрастно выделить дверные проемы/двери/дверные ручки по отношению к окружающему пространству.	С, У	+			
3.2.3	Установить по возможности непрерывные поручни внутри здания на лестничных маршах (поручни, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261, СП 59.13330). Согласовать с органами Государственного пожарного надзора возможность установки опорных поручней вдоль обеих сторон лестниц.	О,С, У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.4	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней нанести рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	С	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.5	Обеспечить обустройство мест ожидания с подлокотниками	О,С,Г,У	**При капитальном**	**Согласно сметной**		

			ремонте	**документации**		
3.2.6	Нанесение сигнальной разметки на внутренних лестничных маршах (ступени, поручни), возможно с применением фотолюминесцентных материалов.	О,С,Г,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.7	Обеспечить наличие эвакуационных стульев перед лестницами.	К,О,С	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.8	Обеспечить контрастность путей движения, выделяя зоны риска, места ожидания	С,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.9	Скользкие участки путей движения обрабатывать антискользящим покрытием	К,О,С,Г,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.10	Установить опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м контрастного цвета	О,С,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.2.11	Установить защитные ограждения перед стеклянными поверхностями, обеспечить наличие контрастной маркировки.		**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.3	**По санитарно-гигиеническим помещениям**					
3.3.1	Обеспечить контрастное решение интерьера (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). Выключатели и электророзетки в помещениях установить на высоте не более 0,8 м от уровня пола.	К	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.3.2	Выполнить работы по обустройству санузлов, душевых для инвалидов-колясочников .	Г	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.3.3	Закупка унитаза с автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением, с опорой для спины.	К	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		

3.3.4	Установка опорных поручней.	К,О	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.4	**По системе информации**	К,О				
3.4.1	Закупка и установка информационный стендов, пиктограмм, вывесок, выполненных в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля.	К	+			
3.4.2	Обозначение доступного входа соответствующими пиктограммами/символами, указывающими на доступность объекта.	К,О,С,Г,У	+			
3.4.3	Установка на входах на объект устройств системы радиоинформирования для ориентирования лиц с нарушением зрения.	К,О	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.4.4	Установка информационной мнемосхемы .		**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		
3.4.5	Установить средства информации, выполненные на фотолюминесцентной основе, в том числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м от уровня пола, с указанием направления движения при эвакуации удобных для понимания всеми категориями МГН.	К,О,С,Г,У	**При капитальном ремонте**	**Согласно сметной документации**		

Состояние доступности объекта для МГН	**К**	**О**	**С**	**Г**	**У**
- на начало планового периода					
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*					
- по завершении 2-го этапа адаптации**					

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде